

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы,
первый заместитель Главы
Администрации города Рубцовска -
председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

 В.И. Пьянков

« 10 » _____ 2020 года



Акт

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных
для производства, передачи и распределения тепловой энергии
и горячей воды на территории муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1

город Рубцовск

10.04.2020

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, рабочей группой, созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.08.2019 № 478-р (с изменениями от 11.11.2019 № 703-р), проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Н. Автушко, Н.Т. Деревянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев.

Проверяемый период: I квартал 2020 года.

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

В ходе проводимой плановой проверки рабочая группа ознакомилась с проектно-сметной документацией по объекту «Замена магистральных участков ТС от ТК-23 до ТК-142 по ул. Дзержинского».

По итогам контрольных мероприятий установлено:

муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено, все виды работ осуществляются с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования, работы по подготовке проектной документации на объекты технического перевооружения осуществляются силами подрядных организаций, подготовительные работы по организации конкурсных процедур определения подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ проводятся в рабочем режиме, запланированные мероприятия по объекту «Замена магистральных участков ТС от ТК-23 до ТК-142 по ул. Дзержинского» не предусмотрены приложением № 5 к концессионному соглашению.

Рекомендовано Концессионеру – АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»:

в связи с постоянными запросами из Межрайонной ИФНС № 12 по Алтайскому краю, необходимостью проведения ежеквартальных проверок и составления актов проверок после сдачи объектов в эксплуатацию, подписания с подрядчиками актов приемки законченного строительством объектов по форме КС-14 своевременно представлять их Концеденту;

также своевременно вносить изменения в приложение № 5 к концессионному соглашению, включая незапланированные мероприятия, путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

Начальник МКУ «УКС» г. Рубцовска

О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

Е.И. Долгих

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству

Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

А.Н. Колупаев

Директор АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

М.С. Новов