

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы,  
первый заместитель Главы  
Администрации города Рубцовска -  
председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике

В.И. Пьянков

2019 года

Акт

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении  
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных  
для производства, передачи и распределения тепловой энергии  
и горячей воды на территории муниципального образования  
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1

город Рубцовск

05.07.2019

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, рабочей группой, созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края 12.09.2017 № 446-р, проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Н. Автушко, Н.Т. Деревянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев.

Проверяемый период: II квартал 2019 года.

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

В ходе проводимой плановой проверки рабочая группа:

1. ознакомилась с проектно-сметной документацией по:

1.1. реконструкции Южной тепловой станции с целью увеличения установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/час и генерации электроэнергии на собственные нужды (монтаж турбины);

1.2. замене дымососов котлов БКЗ-85/13 № 1,2;

1.3. обеспечению пожарной безопасности на ЮТС;

1.4. монтажу системы пылеподавления;

2. установила, что на Южной тепловой станции по ул. Красной, 100 Концессионером выполнены следующие работы:

2.1. по техническому перевооружению Южной тепловой станции с целью увеличения установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/ч и генерации электроэнергии на собственные нужды, проводятся в штатном режиме;

2.2. в кабинетах, административно-бытовых помещениях, в складских помещениях Южной тепловой станции смонтирована пожарная сигнализация.

3. рекомендовала Концессионеру – АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» после сдачи объектов в эксплуатацию, подписания с подрядчиками актов приемки законченных строительством объектов по форме КС-14, представить их в Администрацию города Рубцовска.

По итогам плановой проверки установлено, что:

муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

работы ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования;

осуществляемые и планируемые концессионером инвестиции в модернизацию муниципального имущества в основные мероприятия, предусмотренные приложением № 5 к концессионному соглашению:

по пункту 2.1 (1.1 – план) - включены;

по пункту 2.2 - не включены;

планируемые работы по пунктам 1.2-1.4 - не включены.

Начальник МКУ «УКС» г. Рубцовска

 О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

 Е.И. Долгих

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству

 Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

 А.Н. Колупаев

Директор АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

 М.С. Новов