

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы  
Администрации города Рубцовска -  
председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике,  
председатель рабочей группы



В.И. Пьянков

«20» января 2021 года

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении  
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных  
для производства, передачи и распределения тепловой энергии  
и горячей воды на территории муниципального образования  
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1

город Рубцовск

20.01.2021

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4175, рабочей группой, созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.03.2020 № 161-р (с изменениями), проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Г. Обухович, О.Н. Автушко, Н.Т. Деревянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев.

Проверяемый период: IV квартал 2020 года.

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

По итогам плановой проверки установлено следующее:

1. завершены работы по модернизации основного ограждения угольного склада Южной тепловой станции;
2. завершены работы по оснащению котельных 2, 3, 11, 13 золоулавливающим оборудованием;
3. завершены работы по техническому перевооружению котла КВ-ТСВ-30-150 ст. № 7;

4. выполнены проектные работы по модернизации котельной № 5 (пер. Фруктовый, 5)

муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено, все виды работ осуществляются с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования, работы по подготовке проектной документации на объекты технического перевооружения осуществляются силами подрядных организаций, подготовительные работы по организации конкурсных процедур определения подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ проводятся в рабочем режиме.

Рекомендовано Концессионеру – АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»:

в связи с постоянными запросами из прокуратуры г. Рубцовска, Межрайонной ИФНС № 12 по Алтайскому краю, необходимостью проведения ежеквартальных проверок и составления актов проверок после сдачи объектов в эксплуатацию, подписания с подрядчиками актов приемки законченных строительством объектов по форме КС-14 своевременно представлять их Концеденту;

также своевременно вносить изменения в приложение № 5 к концессионному соглашению, включая незапланированные мероприятия, путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

Заместитель Главы  
Администрации города Рубцовска

О.Г. Обухович

Начальник МКУ «УКС» г. Рубцовска

О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города  
Рубцовска по промышленности, энергетике,  
транспорту и дорожному хозяйству

Е.И. Долгих

Председатель комитета Администрации города  
Рубцовска по архитектуре и градостроительству

Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города  
Рубцовска по управлению имуществом

А.Н. Колупаев

Директор АО «Рубцовский  
теплоэнергетический комплекс»

М.С. Новов